

N. prog.	data	N. rif	Tipo documento o intervento
1	29/08/13	14010	<i>Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANCI in data 29.08.2013 prot. n. 14010 ai sensi del comma 9 dell' art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, successivamente approvata il DM n. 317 del 30 agosto 2013, che stabilisce i criteri e le modalità di partecipazione al primo Programma "6000 campanili", coordinato con le modifiche introdotte con l'Atto aggiuntivo n. 16264 del 25 09 2013</i>
2	22/10/13	53	<i>Deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 22/10/2013 di approvazione del progetto preliminare dal titolo "LA SICUREZZA, L'ARREDO E L'INFORMAZIONE – Realizzazione e recupero di tratti di reti viarie e delle principali infrastrutture" per l'importo complessivo di € 900.000,00</i>
3	22/10/13	54	<i>Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 22/10/2013: APPROVAZIONE ISTANZA CONTRIBUTO</i>
4	24/10/13	2334	<i>PEC del 24/10/2013: DOMANDA DI CONTRIBUTO</i>
5	21/03/14	4214	<i>lettera Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4214 ns. Prot. n. 618 del 22/03/2014: COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER € 900.000,00</i>
6	07/04/14	760	<i>lettera Incarico progettazione</i>
7	31/07/14	12856	<i>lettera Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 12856 ns. Prot. n. 1610 del 01/08/2014: APPROVAZIONE CORTE DEI CONTI E CONSEGUENTE ESECUTIVITÀ DEL DISCIPLINARE STIPULATO TRA MIT E COMUNE (DA CUI DECORRONO I TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI FARA E INIZIO LAVORI)</i>
8	02/09/14	52	<i>Deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 02/09/2014 di approvazione progetto DEFINITIVO</i>
9	02/09/14	53	<i>Deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 02/09/2014 di approvazione progetto ESECUTIVO</i>
10	10/09/14	108	<i>Pubblicazione bando di gara: GURI 10/09/2014 n. 103- albo pretorio e quotidiani 10/09/2014</i>
11	30/10/14	1166	<i>determina di aggiudicazione dei lavori con atto n. 1166 a favore di R.T.I. ZINI ELIO S.r.l. - C.M.E: Soc. Coop. - importo contrattuale € 610.929,01 (a seguito del ribasso offerto pari a 14,783%) oltre € 13.000,00 per oneri sicurezza e € 4.500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso + IVA</i>
12	06/11/14	2306	<i>Verbale consegna anticipata dei lavori</i>
13	dicembre		<i>Rifacimento segnaletica orizzontale - lotto A8 – SEGNALETICA</i>
14	marzo		<i>Avvio sostituzione armature stradali in parte del centro abitato – lotto A5 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</i>
15	marzo		<i>Lavori di scavo in Via Terraglio a Settentrione per sostituzione fognatura e preparazione piano di posa per nuova pavimentazione in pietra – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO</i>

16	aprile	Lavori di scavo in Via Terraglio a Settentrione e Via Terraglio a Ponente per preparazione piano di posa per nuova pavimentazione in pietra – lotto A1 – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
17	aprile	Completamento sostituzione armature stradali in parte del centro abitato – lotto A5 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
21	aprile	Inizio lavori in via Tamburini: sbancamenti e preparazione piano di posa per pavimentazione in porfido. - lotto A1 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
22	maggio	Terminati i lavori in via Tamburini ad eccezione del tappeto d'usura - lotto A1 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
23	maggio	Iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Jotti - lotto A2 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
24	maggio	Posa pavimentazione in cubetti di pietra in Via Terraglio Ponente e a Settentrione – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
25	maggio	Lavori di scavo PORTA OVEST per preparazione piano di posa per nuova pavimentazione in pietra. Durante lo scavo sono state rinvenute le impronte delle vecchie mura – lotto A1 – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
30	maggio	Lavori porta ovest - realizzazione musealizzazione delle tracce dei vecchi edifici trovate negli scavi. – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
5	giugno	Lavori porta ovest – completamento pavimentazione in ciottoli quadrati, – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
10	giugno	Lavori porta est via Tamburini realizzazione tappeto d'usura e raccordi con asfalto esistente. – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
6	luglio	Iniziati lavori porta nord scavi di sbancamento – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
13	luglio	Lavori di scavo porta nord. Durante i lavori è stata rinvenuta una vecchia fogna in mattoni. – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
15	luglio	Porta nord: HERA ha iniziato i lavori per lo spostamento del bauletto del gas metano – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
15	luglio	Iniziati i lavori di scavo sbancamento e tracciamento della porta sud – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
20	luglio	Lavori porta sud – effettuata ricarica aree marciapiedi – lotto A1 -RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
30	luglio	Lavori porta nord. Sono stati completati i lavori di scavo e riempimento delle aree da pavimentare. Posti in opera i cordoli e le canalizzazioni degli impianti. Lavori porta sud: sono stati completati i lavori di pavimentazione dei marciapiedi in ciottoli ed i raccordi con la passerella in legno
31	luglio	Realizzati gli asfalti in via Matteotti, via Mazzini, via Terraglio a Settentrione. Asfaltato anche il nuovo parcheggio di via Nilde Jotti

10	agosto	Lavori porta nord. Sono state completate le pavimentazioni in ciottoli.
20	agosto	Lavori porta sud: iniziati i lavori di realizzazione del "ponte" in metallo e dell'aiuola centrale
30	agosto	Lavori porta sud: completati i lavori di realizzazione del "ponte" in metallo, i raccordi di pavimentazione in ciottoli e la sistemazione delle rive in raccordo con il fossato
3	settembre	Iniziati i lavori di scavo sbancamento e tracciamento della pista ciclabile di collegamento tra via Matteotti e via Mascagni.
16	settembre	Completati i cordoli della pista ciclabile di collegamento tra via Matteotti e via Mascagni, il muretto di recinzione in confine con la scuola.
21	settembre	Completato il sottofondo della pista ciclabile di collegamento tra via Matteotti e via Mascagni, realizzato anche il piano inclinato di raccordo con il terreno circostante
22	settembre	Iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio attrezzato per camper di via Giuliana: sbancamenti per pozzetti, canalizzazioni e colonnine di servizio.
5	ottobre	Iniziati i lavori di asfaltatura delle strade esterne al centro (via Nuova e altre)
15	ottobre	Completamento dell'intervento delle aree di mercato e sosta nella porta nord
20	ottobre	Completato intervento in via don Montanari (asfaltatura tratto di strada verso nura est).
22	ottobre	realizzazione pavimentazione piste ciclabili via Mascagni e Jotti
25	ottobre	Installazione di arredo urbano: panchine, cestioni, dove previsto
31	ottobre	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
5	novembre	Completamento installazione videosorveglianza (telecamere, server, armadi, software, ecc.)
11	novembre	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
16	novembre	Fine lavori

TEMPI BAGNARA

1	30/07/14		<i>comunicazione</i>
2	13/09/14	45	<i>pubblicazione bando</i>
3	15/09/14	47	
4	22/11/14	70	<i>da 2 inizio lavori</i>
5	15/02/16	450	<i>fine lavori</i>